

CLASSIFICATION ~~SECRET~~/CONTROL/US OFFICIALS ONLY

SECURITY INFORMATION

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

REPORT NO. []

INFORMATION REPORT

CD NO.

COUNTRY East Germany

DATE DISTR. 28 August 1952

SUBJECT Reports on Building Projects of the DDR
Ministry of Heavy Industry

NO. OF PAGES 1

PLACE ACQUIRED []

25X1A

NO. OF ENCLS. 3 (3 pages)
(LISTED BELOW)

DATE of INFO ACQUIRED []

SUPPLEMENT TO REPORT NO.

25X1X

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION AFFECTING THE NATIONAL DEFENSE OF THE UNITED STATES WITHIN THE MEANING OF THE ESPIONAGE ACT 50 U. S. C. 31 AND 32 AS AMENDED. ITS TRANSMISSION OR THE REVELATION OF ITS CONTENTS IN ANY MANNER TO AN UNAUTHORIZED PERSON IS PROHIBITED BY LAW. REPRODUCTION OF THIS FORM IS PROHIBITED.

THIS IS UNEVALUATED INFORMATION

* Documentary

SOURCE

THIS DOCUMENT HAS AN ENCLOSURE ATTACHED-
DO NOT DETACH

The attached Annexes, forwarded to you for retention, are photostatic copies of three reports by the Planning Department of the Main Building Administration of the Ministry of Heavy Industry. Annex 1 is a 10-day report of the VEB(Z) Building Industry, dated 1 July 1951, showing the fulfillment of the 1951 program for priority housing construction for industrial workers for the period from 11 to 20 June 1951. Annex 2 is a survey, dated 9 July 1951, concerning the building progress of the priority projects of the 1951 Economic Plan as of 30 June 1951. Annex 3 is a survey, dated 10 July 1951, concerning the progress of the most important building projects of the 1951 Economic Plan, as of 30 June 1951.

Comment. In 1951, the Aue Building Union carried out a remarkably large housing construction program in the uranium mining district. The Warnow Shipyard in Warnemuende, the Shipyard in Wismar, the Eisenhuettenekombinat Ost in Fuerstenberg/Oder, the Eisenhuettenekombinat West in Calbe/Saale, and the Stahlwerke in Brandenburg are priority enterprises, and each of these enterprises employed more than 1,000 workers during 1951 for the construction of housing projects.

25X1

EXPLOITED BY 3

CLASSIFICATION ~~SECRET~~/CONTROL/US OFFICIALS ONLY

STATE	NAVY	NSA	DISTRIBUTION																
ARMY	AIR		ORR																

DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK
Ministerium für Schwerindustrie
Hauptverwaltung Bauindustrie

Berlin, den 9. Juli 1951

- Blatt 1 -

25X1A

Übersicht
über den Baufortschritt der Schwerpunkt-Bauobjekte
des Volkswirtschaftsplanes 1951
Stand vom 30.6.1951

Reg.-Nr.	Bauobjekt	Bau-Union	Baufortschritt in %		Erfüllung des Solls der Dekade in % Sp. 5 : 4	Anzahl der Arbeitskräfte		Versorgung mit baureifen Unterlagen (Bauplänen)		Bemerkungen
			Soll	Ist		Soll	Ist	Soll	Ist	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
S 5/101	EKM Bergmann-Borsig	Berlin	47,0	-	-	605	498	72	85	Stand v. 20.6.1951
S 5/102	EKM Görlitzer Maschinenfabrik	Dresden	32,0	26,0	81,4	237	194	57	80	unvollständige Angaben.
S 5/103	EKM Dampfkesselbau Meerane	Zwickau	43,5	36,7	84,4	220	70	70	90	
S 5/104	EKM " " Hohenthurm	Halle	75,0	78,4	114,7	165	165	100	90	
S 5/105	ABUS Wildau	Berlin	81,5	69	84,5	257	199	100	100	
S 5/106	ABUS Nordhausen	Nordhausen	28,6	17,8	62,2	37	37	54	90	
S 5/107	ABUS Dessau	Bitterfeld	78,0	50,0	64,1	81	81	100	93	
S 5/108	ABUS Förderanlagen Lötzen	Halle	62,6	67,1	107,2	208	208	85	85	
S 5/109	ABUS Förderanlagen Leipzig	Leipzig	67,0	60,0	89,5	220	225	92	65	
S 5/110	ABUS Kranbau Eberswalde	Berlin	55	39	71,0	117	117	80	85	
S 5/111	VEM LEW Hennigsdorf	Berlin	-	-	-	483	423	-	85	
S 5/112	VEM TRO Oberschöneweide	Berlin	-	-	-	173	173	100	85	Gesamtermittlg. w. Sogen fehlender Kosten voransch. nicht möglich (wegen 85 fehlender Kosten ang. ist Gesamt 75 ermittelg. nicht möglich. Stand v. 20.6.51 da Bericht noch nicht eingegangen)
S 5/113	VEM Röntgenwerk Dresden	Dresden	54,0	68,0	125,0	-	324	80	70	
S 5/114	VEM ELMO Dessau	Bitterfeld	74,0	61,0	82,5	125	177	100	85	
S 5/115	WMN Niles Sieger-Johann	Dresden	83,0	89,0	100,0	50	46	100	65	
S 5/116	WMN " Berlin-Weissensee	Berlin	77	60	84,5	534	434	100	75	
S 5/117	WMN Aschersleben	Magdeburg	38,9	37,5	96,6	300	293	65	55	
S 5/118	WMN Vandler Fräsmaschinen	Chemnitz	55,3	40,9	76,7	165	176	90	70	
S 5/119	WMN UNION Gera	Wernburg	70,0	55,0	78,5	221	160	95	70	
S 5/120	WMN Zahnschneidemasch. Modul	Dresden	71,4	69,3	97,0	-	183	95	75	
S 5/121	WMN Meuselwitz	Leipzig	Bauvorhaben eingestellt			-	-	-	-	
S 5/122	WMN Walzlagerfabr. Fraureuth	Naumburg	15,0	33,0	85,5	379	317	70	70	
S 5/123	WMN " " Lichtenberg	Berlin	64	51	79,5	6	8	-	-	
S 5/124	WMN " " Ronneburg	Naumburg	75,9	71,6	94,4	108	108	100	90	
S 5/125	Wernow-Werft Wernsmünde	Rostock	42,9	36,2	84,4	1843	1528	70	60	
S 5/126	Schiffswerft Wismar	Dresden	34,0	32,0	94,0	-	1480	60	40	
S 5/127	Dieselmotoren Rostock	Rostock	66,7	37,8	56,6	415	370	91	65	
S 5/128	Schraubenfabrik Finsterwalde	Cottbus	32,0	65,0	125,0	31	26	-	-	
S 5/129	Eisenhüttenkombinat Ost	Stettin	8,2	75,8	88,0	-	5170	100	68	
S 5/130	Eisenwerk Best, Solbe	Magdeburg	51,7	40,0	77,2	1195	1107	85	65	
S 5/131	Stahlwerk Brandenburg	Brandenburg	97,0	93,5	96,0	-	1861	100	60	

2

Reg.-Nr.	Bauobjekt	Bau-Union	Baufortschritt in %		Erfüllung des Solls der Dekade in % Sp. 5 : 4	Anzahl der Arbeitskräfte		Versorgung mit baureif. Unterlagen (Bauplänen)			Bemerkungen
			Soll	Ist		Soll	Ist	Soll	In %	Ist	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 5/132	Stahlwerk Riesa	Dresden	60,0	52,0	86,5	1150	1150	85	25		Rückgang durch Erhöhung d. Plansumme
3 5/133	(Maxhütte Unterwellenborn)	Jena	81,0	63,0	77,8	134	121	100	75		
	(Wasservers.u.Kanalisi.Maxhütte)	"	43,4	38,4	88,5	98	93	-	-		
3 5/134	Edelstahlwerk Döhlen	Dresden	33,6	33,0	98,2	978	978	60	70		Bauvorhaben noch nicht begonnen. Strukturplanänderung.
3 5/135	(Kupferbergbau Mansfeld)	Halle	24,6	19,6	77,2	-	1602	49	44		
	(Talsperre Hettstedt Wippra)	Halle	54,0	41,0	76,0	287	240	-	-		
3 5/136	Elektrowerk Lippendorf	Leipzig	95,2	92,0	96,5	152	136	100	60		Bauvorhaben noch nicht begonnen. Strukturplanänderung.
3 5/137	" Mückenberg	Senftenberg	-	3,0	-	-	129	-	45		
3 5/138	GESKO Lauchhammer	Senftenberg	23,4	26,7	94,0	224	150	47	-		
3 5/139	Kraftwerk Elbe	Bitterfeld	24,5	22,0	89,7	206	249	50	40		Bauvorhaben noch nicht begonnen. Strukturplanänderung.
3 5/140	Tonwerke Brandis	Leipzig	45,8	39,9	87,0	285	282	71	85		
3 5/141	Schamottewerk Gutttau	Bautzen	58,6	53,1	95,5	-	128	85	30		
3 5/142	Silikawerk Bad Leusick	Leipzig	-	-	-	-	-	-	-		Bauvorhaben noch nicht begonnen. Strukturplanänderung.
3 5/143	Magnesitwerk Aken	Magdeburg	40,0	33,0	82,5	160	100	65	55		
3 5/144	Kalk- u. Zementw. Rüdertsdorf	Berlin	-	-	-	251	171	-	95		
3 5/145	Jodafabrik Staßfurt	Staßfurt	100,0	94,0	94,0	645	522	100	45		Bauvorhaben noch nicht begonnen. Strukturplanänderung.
3 5/146	Lautawerk	Senftenberg	82,3	62,3	75,6	725	582	100	-		
3 5/147	Granzahl (Talsperre)	Dresden	45,0	41,0	97,8	702	653	-	-		
3 5/148	Bernwasservers.Bitterfeld	Bitterfeld	49,0	26,7	54,5	-	12	-	-		Stand v. 20.6 Bericht nicht eingegangen
	"	Leipzig	40,0	42,0	105,0	77	70	-	-		
3 5/149	Talsperre Bosa	Dresden	70,9	69,3	97,6	1408	1233	-	-		
3 5/150	" Weida	Magdeburg	28,8	23,0	79,9	322	340	-	-		Stand v. 20.6 Bericht nicht eingegangen
3 5/151	(Wasservers. Teltow-Kl.)	Potsdam	33,7	4,5	13,3	20	26	-	-		
	" Potsdam	Potsdam	43,2	25,8	59,6	151	120	-	-		
3 5/152	" Nielerlausitzer	Bautzen	Berichterstattung noch nicht aufgenommen			-	-	-	-		Stand v. 20.6 Bericht nicht eingegangen
	" Braunkohlenrevier	Dresden	21,4	20,0	97,5	41	40	-	-		
3 5/-	WZB Ausrüstung Gommern	Magdeburg	13,5	12,5	92,5	-	480	-	-		
3 5/-	Volkswerft Stralsund	Stralsund	43,1	51,1	101,7	276	257	-	-		Stand v. 20.6 Bericht nicht eingegangen
3 5/-	RFT Köpenick	Berlin	63,0	58,0	92,0	160	147	-	-		

Aufgestellt:
gez. Unterschrift
(Volklund)
Hauptreferent

Für die Richtigkeit:
Abt. Planung
gez. Unterschrift
(Zilsmann)
Hollv. Abteilungsleiter

10 3

Approved For Release 2002/08/15 : CIA-RDP83-00415R012500040011-6

25X1A

Deutsche Demokratische Republik
Ministerium für Schwerindustrie
Hauptverwaltung Bauindustrie
Abteilung Planung

Berlin, den 10. Juli 1951

Übersicht
über den Baufortschritt der wichtigsten
Bauobjekte des Volkswirtschaftsplanes 1951
- ohne Schwerpunkt-Registrier-Nr. -

Stand vom 30.6.1951

Reg.- Nr.	B a u o b j e k t	Bau-Union	Baufortschritt in %		Erfüllung des Solls d. Dekade in % Sp. 5 : 4	Anzahl der Arbeitskräfte		Bemerkungen
			Soll	Ist		Soll	Ist	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Stahlwerk Hennigsdorf	Berlin	75,0	65,0	86,5	471	471	
2	Universität Berlin	Berlin	57,7	53,5	92,6	624	556	
3	Südring Gr. Beeren-Altgl.	Berlin	85,0	90,0	106,0	825	756	
4	Zellstoffwerk Wittenberge	Schwerin	22,6	22,1	97,7	-	134	
5	Sudogebiet Entwässerung	Schwerin	30,0	29,0	96,6	1109	980	
6	Gnevsdorfer Vorfluter	Brandenburg	40,2	45,3	112	-	204	Bericht nicht rechtz. eingeg.
7	Südring Gr. Beeren-Altgl.	Brandenburg	Gesamtzahl-Ermittlung wegen fehl. Kostenang. unmöglich				4369	
8	Kunstseidenwerk Premnitz	Brandenburg	100	41,0	41,0	-	40	
9	Abwasserverwertung Löbau	Neugersdorf	43,4	38,8	89,5	99	89	
10	Talsperre Radeburg	Dresden	35,6	32,3	88,2	153	174	
11	Stahlwerk Gröitz	Dresden	79,0	72,0	91,0	520	514	
12	Technische Hochschule	Dresden	53,4	39,3	73,6	691	529	
13	Zellstoffwerk Coswig	Dresden	24,0	27,0	93,2	355	250	
14	Wasserregulierung in Borna	Leipzig	50,9	37,2	73,0	70	49	
15	Universität Leipzig	Leipzig	45,9	45,5	94,1	375	308	
16	Wollkammerei Leipzig	Leipzig	49,0	32,0	65,2	-	352	
17	Talsperre Stollberg	Naumburg	46,4	47,2	102,0	306	302	
18	Speicherbecken Greiz	Naumburg	27,0	23,0	85,0	115	95	
19	Ohregebiet Entwässerung	Halle	56,0	60,0	107,0	64	64	
20	Talsperre Rappbode	Halle	50,6	33,7	66,5	-	223	
21	Hochwasser-Rückhaltebecken Stempeda	Halle	48,8	36,8	91,0	40	134	
22	Universität Halle	Halle	11,4	10,0	93,0	206	166	
23	Zellwolle Schwarzsa	Jena	44,9	37,4	83,2	75	71	
24	Umfluter Tennstedt	Erfurt	49,0	64,0	132,0	200	207	

+) Stand vom 20.5.1951

Aufgestellt:
gez. Unterschrift
(Volkland)
Hauptreferent

Für die Richtigkeit:
Abt. Planung
gez. Unterschrift
(Zölsmann)
stellv. Abteilungsleiter

10 1

Dekadenbericht der Bauindustrie VEB (2)
über die Durchführung des Schwerpunktwohnungsbauprogramms 1951
für die Industrie

für Dekade vom 11.-20.6.1951

VEB (2) insgesamt

VEB (Z) insgesamt					Davon für Wohnungseinheiten fertige Rohbauleistungen								Ausbau für Wohnungseinheiten durchgeführt					WE fertig-gest. u. beziehb.
Lfd. Nr.	Bau-Union	Standort	Anzahl der zu erstellenden WE	WE im Aufbau Bau begonnen	Erst-ge-plant	Erst-ge-schlo-	II. Ober-ge-schlo-	III. Ober-ge-schlo-	IV. Ober-ge-schlo-	Dachstuhl-ge-richtet	WE im Rohbau fertig-gestellt	Inst. Wasser Gas Elektr.	Fischer-arbeiten Fenst. Türen	Mal-er-arbei-ten	Sonstl-gerAus-bau			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Schwerin	Wismar	300	300	264	216	192	137	108	96	36							
2	Rostock	Rostock	170	348	273	144	53	37	12									
3	Stralsund	Stralsund	240	68	68	51	20	20	17		20	12	10	-	10	-		
		Schiffs	200	198	198	180	144	120	63		63	18						
	Mecklenburg insges:		1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	
		Ist	-	914	809	591	419	311	221	108	116	12	10	-	10	-		
			-	82,2	72,9	59,2	37,3	28,2	19,2	1,7	10,4	1,1	0,9	-	0,9	-		
4	Brandenburg	Brandenburg	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
		Rath./Brenn.	50	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	
5	Fürstenberg	Fürstenberg	425	376	376	325	220	180	132	96	96	24	24	12				
6	Potsdam	Wildau	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	
		Soll	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631	
	Brandenburg insges:		1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	
		Ist	-	583	583	532	362	273	195	96	96	24	24	12				
			-	51,4	44,4	37,3	24,4	17,3	10,9	5,2	5,2	1,8	1,8	1,9				
7	Dresden	Riesa	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
		Gröditz	120	108	108	99	18											
		Döhlen/Preital	70	63	63	57	23											
		Freiberg	100	99	99	78	72	36										
		Muldenhütten	60	36	36	32	4											
		Halsbrücke	100	63	63	54	41	33	13									
8	Aue	Aue	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
		Oberschlema	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	
		Schwarzenberg	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
		Schneeberg	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
		Breitenbrunn	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
		Zschornau	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	
		Annaberg	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	
		Ehrenfriedersdorf	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
		Wiesbaden	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
		Sehma	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
		Clansahl	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
		Oberwiesenthal	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
		Marienbergr	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	
		Olbernhau	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
		Venusberg	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	
		Kolkstein	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
		Scharfenstein	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
		Griesbach	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
		Gr. Olbersdorf	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	
9	Chemnitz	Chemnitz	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	
		Lengsfeld	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
10	Zwickau	Zwickau	100	96	80	80	69	42	42	42	22							
		Golansitz	100	99	87	84	75	45	9		9							
11	Plauen	Plauen	100	99	87	84	75	45	9		9							
		Auerbach	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
		Klingenthal	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
		Tannebergthal	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	
	Sachsen insges:		2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	
		Ist	-	1154	877	672	371	170	64	42	31							
			-	40,5	30,8	23,6	13,0	5,6	2,4	1,1								
12	Halle	Sangerhausen	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	
		Kiebitz	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
		Seindorf	203	189	189	127	78	50	18		18							
		Hettstedt	42	45	45	40	32	27										
		Dessau	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
13	Bitterfeld	Bitterfeld	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	
14	Magdeburg	Magdeburg	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911	
		Ist	-	609	609	556	423	225	12	173	126	63	25	3	10	-		
	Sachs.-Anh. insges:		2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	2852	
		Ist	-	97,5	86,1	70,4	42,4	34,0	1,3	18,6	13,5	6,8	2,7	0,3	1,1	-		
15	Jena	K. Emsdorf	150	132	84	66	54	48										
		Schwarz	100	99	86	66	54	48										
		Nordhausen	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
		Soll	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	Thüringen insges:		5924	5924	5924	5924	5924	5924	5924	5924	5924	5924	5924	5924	5924	5924	5924	
		Ist	-	381	320	258	153	120										
			-	35,2	29,0	23,2	14,2	10,0										
	Bauindustrie insges:		5924	5924	5924	5924	5924	5924	5924	5924	5924	5924	5924	5924	5924	5924	5924	
		Ist	-	3941	3465	2783	1835	1232	823	298	479	242	99	47	3	20	-	
			-	66,5	58,5	46,0	30,9	20,6	15,9	4,4	4,1	1,1	0,7	0,1	0,3	-		

Aufgestellt
ges. Unterschrift
(Volkmar)
Hauptreferent

Für die Richtigkeit
Abt. Planung
ges. Unterschrift
(Zölsmann)
stellv. Abteilungsleiter